

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

学校施設の耐震化については、三豊中学校屋内運動場の地震補強事業を実施し、本施設整備計画における目標耐震化率を達成した。これにより学校組合における耐震化率100%は達成したが、今後は非構造部材の耐震化計画を検討していくこととする。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

三豊中学校において大規模改造(空調)事業を実施し、普通教室等へ空調設備を整備したことにより教育環境の質的な向上を図った。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 **事後評価の時期及び方法について**

事後評価については、事業完了後に学校組合事務局において実施した。事後評価の内容については、三豊市ホームページで公表する。

3 **事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について**

施設整備計画に計画していた事業については、計画どおりに実施できた。  
次年度以降においても、非構造部材の耐震化計画についても検討していくこととする。

# 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 三豊市観音寺市学校組合公立学校等施設整備計画

都道府県名	香川県
市町村名	三豊市観音寺市学校組合

2 計画作成主体 三豊市観音寺市学校組合

3 計画期間 平成23年度 ～ 平成24年度

4 個別事業一覧

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
三豊中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年3月27日				平成24年4月23日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
三豊中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成24年9月28日		追加	平成24年4月23日	