

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100.0	100.0

【所見】

学校施設の耐震化については、上高瀬小学校校舎の耐震補強事業と仁尾小学校、三野津中学校屋内運動場の改築事業を計画通り実施することができた。なお、市単独事業で詫間中学校、三野津中学校校舎の改築を実施し、本施設整備計画における目標耐震化率を達成した。これにより、市内幼稚園、小学校、中学校施設の耐震化は完了した。

また、非構造部材の耐震化については、上高瀬小学校、勝間小学校、二ノ宮小学校、麻小学校、高瀬中学校、仁尾中学校、和光中学校、詫間中学校の屋内運動場等の吊り天井等の落下防止対策を実施した。今後は、外壁改修をはじめとする非構造部材の耐震化を計画的に進めていくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

上高瀬小学校の耐震補強工事に併せて、市単独事業にて防火シャッター改修工事を実施した。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

三豊市新学校給食センター(南部地区)の新築を実施し、ドライシステムや作業区域の区分等、学校給食衛生管理基準に基づき安全・安心な給食を提供できるよう環境整備を図った。また、山本地区新設統合小学校の整備に伴いグラウンド及びプールの設置、三野津中学校武道場を整備し、教育環境の充実を図った。

2 事後評価の時期及び方法について

事後評価については、事業完了後に本市教育総務課及び学校給食課において実施した。事後評価の内容については、本市ホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業について、計画どおりに実施できた。次年度以降についても引き続き非構造部材の耐震化を推進し施設の安全性の向上を図るとともに、教育環境の質的な向上を図るためにトイレ改修、空調設備の整備等を優先度、緊急度を検討し、計画的に実施していくこととする。

また、市北部地区の老朽化した給食調理場の環境整備についても、検討していくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 三豊市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 三豊市
- 3 **計画期間** 平成26年度 ～ 平成27年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	香川県
市町村名	三豊市

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考			
									事由	変更年月日				
三野津中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成27年3月6日	市単独事業で実施	追加	平成27年2月19日	平成27年2月19日付けの施設整備計画の変更に 伴い当該事業を追加した。			
三野津中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成27年8月10日							
上高瀬小学校	①	0601	大規模改造(補強)	校	R	○	平成27年12月18日							
上高瀬小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成27年12月18日							
上高瀬小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成27年12月18日							
上高瀬小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成26年9月24日							
勝間小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成26年10月24日							
二ノ宮小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成26年9月22日							
麻小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成26年9月30日							
仁尾小学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	R	○	平成26年12月24日							
高瀬中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年10月7日					追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に 伴い当該事業を追加した。
仁尾中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年9月17日					追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に 伴い当該事業を追加した。
和光中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年8月31日					追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に 伴い当該事業を追加した。
(仮称)三豊市新学校給食センター(南部地区)	④	1203	共同調理場(新增築)	—	S	○	平成27年11月20日					追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に 伴い当該事業を追加した。
(仮称)三豊市新学校給食センター(南部地区)Ⅱ期工事	④	1203	共同調理場(新增築)	—	S	○	平成27年11月20日							
(仮称)三豊市新学校給食センター(南部地区)	④	1204	共同調理場(改築)	—	S	○	平成27年11月20日							
(仮称)三豊市新学校給食センター(南部地区)Ⅱ期工事	④	1204	共同調理場(改築)	—	S	○	平成27年11月20日							
三豊市立山本地区新設統合小学校(仮称)	④	0801	屋外教育環境(グラウンド)	—	—	○	平成28年2月23日	追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に 伴い当該事業を追加した。				
三豊市立山本地区新設統合小学校(仮称)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	○	平成28年2月23日	追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に 伴い当該事業を追加した。				
三野津中学校	④	1402	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)改築	屋	S	○	平成28年9月27日	追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に 伴い当該事業を追加した。				
詫間中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年1月20日	追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に 伴い当該事業を追加した。				